

Kraków dn. 31.08.2011 r.

BIULETYN nr XI/08/2011

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „**Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I**”.

Zaawansowanie prac na dzień 31.08.2011 roku przedstawia się następująco:

Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”

Kontrakt W1.1- Realizacja kontraktu przebiega zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej położono ok. 5 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Kontrakt W1.2- Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej(ok.2,3km) oraz przeprowadzono próby szczelności. Do zakończenia zadania niezbędne jest wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg, które zostanie wykonane w późniejszym czasie.

Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

Zadanie W2.1 - Ogłoszenie przetargu na to zadanie wyznaczono na koniec września 2011r.

Zadanie W2.2 – Wykonawca- firma Strabag rozpoczęła prace modernizacyjne ciągów kanalizacyjnych przy ul. Słowackiego i "wzdłuż torów". Roboty zaczęto od czyszczenia oraz monitoringu kanalizacji.

Zadanie W2.3 - W dniu 16.08.2011 ruszyły prace budowlane na ul. Wszystkich Świętych. Według harmonogramu, realizacje robót na tej ulicy zaplanowano na miesiące sierpień i wrzesień 2011r.

Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”

Do chwili obecnej położono już ponad 10km kanalizacji sanitarnej. Kanalizacja wykonywana jest metodą przewiertu sterowanego. Ogrodzono także teren gdzie powstanie oczyszczalnia ścieków w Łękach. Rozpoczęły się roboty związane z budową drogi dojazdowej do oczyszczalni. Na terenie oczyszczalni zabito larseny przygotowując ścianki szczelne pod wykopy reaktorów biologicznych oraz budynku technicznego.

Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”

Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dla tego zadania planowane jest na 2012 rok, natomiast jego realizacja na 2013 rok.

Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”

Położono kabel zasilający pod zbiornik wyrównawczy. Wykonywany jest szalunek i zbrojenie zbiornika wyrównawczego.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 55 mln zł netto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl