

Kraków dn. 31.01.2012 r.

## **BIULETYN nr XVI/01/2012**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 31.01.2012 roku przedstawia się następująco:

### **Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”**

**Wykonawca:** firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

**Zadanie 1.1** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej". Ułożono już około 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej prowadzone są prace na ul. Jagiellońskiej. Zamontowano także zbiornik zlewni sieciowej P1 na ulicy Jagiellońskiej. W lutym planowany jest montaż zbiornika zlewni sieciowej P2 zlokalizowanej przy ul. Krótkiej.

**Zadanie 1.2** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego" Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. W ramach tego zadania przeprowadzono próby szczelności i przegląd CCTV wybudowanej kanalizacji. Do zakończenia realizacji tego zadania niezbędne jest odtworzenie nawierzchni drogowych, które zaplanowano na wiosnę przyszłego roku.

### **Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”**

**Zadanie 2.1** - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą tego zadania została firma A.G System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 19.01.2012 r. w siedzibie Spółki w Kętach.

**Zadanie 2.2** - Wykonawca firma Strabag zakończył prace budowlane przewidziane na bieżący rok. Łącznie zmodernizowano ok. 850 m sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego oraz w ciągu "wzdłuż torów". Wznowienie prac nastąpi na wiosnę przyszłego roku. Modernizacja przebiegała metodą rękawa CIPP utwardzonego gorącą wodą.

**Wykonawca:** Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10

**Zadanie 2.3** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej, oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą - Zakończyły się już prace przewidziane na bieżący rok. Łącznie zmodernizowano ok. 3,6 km sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury, os. Wyszyńskiego, ul. Wszystkich Świętych oraz na os. Nad Sołą. Renowację prowadzono metodą rękawa utwardzanego parą wodną oraz promieniami UV. W ramach tego zadania zakończyła się renowacja 114szt. studni kanalizacyjnych. Wznowienie prac nastąpi na wiosnę przyszłego roku.



Wykonawca: konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33B

**Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”**

Wykonawca: konsorcjum firm:

- IDS- BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

**Zadanie 3.1** - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach". Do chwili obecnej wybudowano dwa reaktory biologiczne oraz zbiornik osadu. Wykonano zadaszanie reaktorów. Zamontowano urządzenia techniczne w reaktorach. Trwa budowa budynku technicznego.

**Zadanie 3.2** - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki". Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej ułożono już ponad 23 km sieci kanalizacji sanitarnej. Posadowiono ok. 290 szt. zbiorników przydomowych przepompowni ścieków. Trwa montaż zbiorników w Bielanych.

**Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”**

**Zadanie 4.1** - Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla tego zadania to 02.08.2012r.

**Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”**

Wykonawca, firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Zamontowano dwie pompy recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach biologicznych. Zamontowano także dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych wraz z podłączeniem mechanicznym. Do uruchomienia dmuchawy niezbędne jest wykonanie podłączenia elektrycznego. Wybudowano zbiornik wyrównawczy oraz stację zlewczą. Trwa faza rozruchu zbiornika wyrównawczego i stacji zlewczej.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to prawie 58 mln zł netto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na [www.jrp.mzwik-kety.com.pl](http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl)

UNIA Sp. z o.o.  
30-362 Kraków  
ul. Ceglarska 14/10  
tel./fax 12 263-70-07  
NIP 676-218-98-78