



Kraków dn. 05.04.2012 r.

## **BIULETYN nr XVIII/03/2012**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 04.04.2012 roku przedstawia się następująco:

### **Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”**

**Wykonawca:** firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

**Zadanie 1.1** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej".

Ułożono już ok 7,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej, Słonecznej, Jagiellońskiej, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi oraz Piastowskiej. Posadowiono zbiorniki tłoczni sieciowych (P1 i P2). W kwietniu nastąpi montaż urządzeń w tłoczniach. W chwili obecnej rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na ul. Kościuszki.

**Zadanie 1.2** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego".

Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. W ramach tego zadania przeprowadzono próby szczelności i przegląd CCTV wybudowanej kanalizacji. Do zakończenia realizacji tego zadania niezbędne jest odtworzenie nawierzchni drogowych, które zaplanowano na kwiecień i maj tego roku.

### **Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”**

**Zadanie 2.1** - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul Mickiewicza i ul. Słowackiego.

**Wykonawca:** A.G. System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 15

Wykonawca rozpoczął prace budowlane od ul. Słowackiego, prace będą przebiegały do ul. Mickiewicza.

**Zadanie 2.2** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

**Wykonawca:** Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzewskiej 10

Wykonawca zakończył prace budowlane przewidziane na 2011 rok. Łącznie zmodernizowano ok. 850 m sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego oraz w ciągu "wzdłuż torów". Wznowienie prac nastąpi w miesiącu maju tego roku.

**Zadanie 2.3** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą.

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33B

*PREZES*  
*Krzyszyna Skarłat*



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyły się już prace przewidziane na 2011 rok. Łącznie zmodernizowano ok. 5,26 km sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury, ul. Wszystkich Świętych, ul. Legionów, ul. Jana Kantego i ul. Fabrycznej oraz na osiedlach Nad Sołą i Wyszyńskiego. Renowację prowadzono metodą rękawa utwardzanego parą wodną oraz promieniami UV. W chwili obecnej prowadzone są prace na os. 700-lecia.

**Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości  
Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”**

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- IDS-BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

**Zadanie 3.1** - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach".

Do chwili obecnej wybudowano dwa reaktory biologiczne oraz zbiornik osadu. Wykonano zadaszenie dla tych zbiorników. Zamontowano urządzenia technologiczne w reaktorach. Trwa budowa ścian kolankowych oraz szczytowych budynku technicznego.

**Zadanie 3.2** - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki".

Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej ułożono już ok. 24 km sieci kanalizacji sanitarnej. Posadowiono ok. 320 szt. zbiorników przydomowych przepompowni ścieków. Trwa montaż zbiorników w Bielanych.

**Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”**

**Zadanie 4.1** - Planowany termin ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla tego zadania to 02.08.2012 r.

**Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”**

**Wykonawca:** firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Wybudowano i uruchomiono zbiornik uśredniający wraz ze stacją zlewczą. Zamontowano także dwie pompy recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach biologicznych. Zamontowano i uruchomiono dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych. Wykonawca rozpoczął wymianę barier ochronnych na reaktorach biologicznych. W kwietniu br. rozpoczną się prace związane z wymianą zgarniaczy na osadnikach wtórnych.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 70 mln zł brutto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na [www.jrp.mzwik-kety.com.pl](http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl)

**UNIA Sp. z o.o.**  
30-362 Kraków  
ul. Ceglarska 14/10  
tel./fax 12 263-70-07  
NIP 676-218-98-78

*P. PIETRS  
Krytyna Szkarłat*

Przygotowano przez UNIA Sp. z o.o. dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach