



Kraków dn. 07.05.2012 r.

## BIULETYN nr XIX/04/2012

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 30.04.2012 roku przedstawia się następująco:

### Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”

**Wykonawca:** firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

**Zadanie 1.1** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej". Ułożono już ok 8 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Krótkiej, Słonecznej, Jagiellońskiej, Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Królowej Jadwigi oraz Piastowskiej. Posadowiono zbiorniki tłoczni sieciowych (P1 i P2). Zamontowano urządzenia w tłoczni P1. W chwili obecnej rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji na ul. Kościuszki. Montaż urządzeń w tłoczni P2 nastąpi w maju.

**Zadanie 1.2** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego" Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. W ramach tego zadania przeprowadzono próby szczelności i przegląd CCTV wybudowanej kanalizacji. Do zakończenia realizacji tego zadania niezbędne jest odtworzenie nawierzchni drogowych, które zrobione zostaną w maju tego roku.

### Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

**Zadanie 2.1** - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul Mickiewicza i ul. Słowackiego.

**Wykonawca:** A.G. System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 15

Wykonawca rozpoczął prace budowlane od ul. Słowackiego, prace będą przebiegały do ul. Mickiewicza.

**Zadanie 2.2** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

**Wykonawca:** Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10

Wykonawca zakończył prace budowlane przewidziane na 2011 rok. Łącznie zmodernizowano ok. 850 m sieci kanalizacyjnej w ul. Słowackiego oraz w ciągu "wzdłuż torów". Wznowienie prac nastąpi w miesiącu maju tego roku.

**Zadanie 2.3** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą.

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33B

*Krzysztof Machnik*  
Krzysztof Machnik

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyły się już prace przewidziane na 2011 rok. Łącznie zmodernizowano ok. 5,26 km sieci kanalizacyjnej w ul. Żwirki i Wigury, ul. Wszystkich Świętych, ul. Legionów, ul. Jana Kantego i ul. Fabrycznej oraz na osiedlach Nad Sołą i Wyszyńskiego. Renowację prowadzono metodą rękawa utwardzanego parą wodną oraz promieniami UV. W chwili obecnej prowadzone są prace na os. 700-lecia. W maju rozpoczną się roboty na ul. Żwirki i Wigury oraz na os. Nad Sołą.

**Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”**

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- IDS-BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

**Zadanie 3.1 - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach".**

Do chwili obecnej wybudowano dwa reaktory biologiczne oraz zbiornik osadu. Wykonano zadaszenie dla tych zbiorników. Zamontowano urządzenia technologiczne w reaktorach. Trwa budowa ścian kolankowych oraz szczytowych budynku technicznego. W maju planuje się rozpocząć budowę zadaszenia budynku technicznego.

**Zadanie 3.2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki".**

Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Wykonano już ok. 26,5 km sieci oraz posadowiono ok. 350 szt. zbiorników przydomowych przepompowni ścieków. W maju planuje się rozpoczęcie montażu zbiorników w Łękach.

**Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”**

**Zadanie 4.1 -** W miesiącu maju planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy dla tego zadania.

**Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”**

**Wykonawca:** firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Wybudowano i uruchomiono zbiornik uśredniający wraz ze stacją zlewczą. Zamontowano także dwie pompy recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach biologicznych. Zamontowano i uruchomiono dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych. Wykonawca rozpoczął wymianę barierek ochronnych na reaktorach biologicznych. Zdemonstrowano zgarniacze denne w osadniku wtórnym. W maju planuje się dalszą wymianę barierek oraz prace w osadnikach wtórnych.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 70 mln zł brutto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

**Więcej informacji na [www.jrp.mzwik-kety.com.pl](http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl)**

UNIA Sp. z o.o.  
30-002 Kraków  
ul. Ceglarska 14/10  
tel./fax: 12 263-70-07  
NIP 676-218-98-78

PRZEF  
Krzysztof Szkarłat