

Kraków dn. 02.07.2012 r.

BIULETYN nr XXI/06/2012

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 30.06.2012 roku przedstawia się następująco:

Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”

Wykonawca: firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

Zadanie 1.1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej". Ułożono już ok 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zamontowano wyposażenie wraz z pompami tłoczeniowymi (P1 i P2), oraz wykonano ogrodzenie wokół nich. Odtworzona została nawierzchnia na ul. Słonecznej, natomiast na ulicy Jagiellońskiej trwają prace przy jej odtwarzaniu.

Zadanie 1.2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego" Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. W ramach tego zadania przeprowadzono próby szczelności i przegląd CCTV wybudowanej kanalizacji. Nawierzchnie drogowe zostały odtworzone, a na osiedlu Leśnym prowadzone są prace porządkowe.

Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

Zadanie 2.1 - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul Mickiewicza i ul. Słowackiego.

Wykonawca: A.G. System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 15

Wykonawca rozpoczął prace budowlane od ul. Słowackiego, zmodernizowano ok. 0,5 km sieci. Trwają prace budowlane również w pobliżu ul. Zacisze.

Zadanie 2.2 - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

Wykonawca: Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10.

Wykonawca zakończył prace metodą rękawa CIPP. Zmodernizowane zostało 1110 m kanalizacji. Trwają prace przygotowawcze do renowacji metodą SPR, które rozpoczną się w sierpniu.

Zadanie 2.3 - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą.

Wykonawca: konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33

 **PREZES**
Krystyna Szkarłat



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Łącznie zmodernizowano ok. 6018 km sieci kanalizacyjnej metodami rękawa CIPP, krakingiem oraz częściowo metodą wykopu otwartego. Trwa kompletowanie dokumentacji odbiorowej.

Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”

Wykonawca: konsorcjum firm:

- IDS-BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

Zadanie 3.1 - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach".

Do chwili obecnej wybudowano dwa reaktory biologiczne oraz zbiornik osadu. Wykonano zadaszanie dla tych zbiorników. Zamontowano urządzenia technologiczne w reaktorach. Trwa budowa zadaszania budynku technicznego, gdzie wykonano już stolarkę okienną.

Zadanie 3.2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki".

Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Wykonano już ok. 27 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowiono ok. 400 szt. zbiorników przydomowych przepompowni ścieków. Trwa montaż zbiorników w Łękach. Prowadzone są prace elektryczne związane z podłączeniem przydomowych przepompowni, do źródła zasilania domowego.

Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”

Zadanie 4.1 – Dnia 21.06.2012 r. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla tego kontraktu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2012 r. w siedzibie naszej Spółki.

Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”

Wykonawca: firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Wybudowano i uruchomiono zbiornik uśredniający wraz ze stacją zlewczą. Zamontowano także dwie pompy recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach biologicznych. Zamontowano i uruchomiono dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych wraz z konieczną wymianą instalacji i szaf elektrycznych. Wymienione zostały również barierki. Prowadzone są prace przygotowawcze do montażu nowego zgarniacza na osadnikach wtórnych, powierzchnie betonowe są czyszczone oraz wylewany jest beton na dno osadników.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 70 mln zł brutto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl

UNIA Sp. z o.o. PREZES
30-362 Kraków
ul. Ceglarska 14/10
tel./fax 12 263-70-07
NIP 676-218-98-78
Krzysztof Szkarlat