



Kraków dn. 06.08.2012 r.

BIULETYN nr XXII/07/2012

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 30.07.2012 roku przedstawia się następująco:

Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”

Wykonawca: firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

Zadanie 1.1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej". Ułożono już ok 9,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. Nawierzchnia na ul. Słonecznej i Jagiellońskiej została odtworzona, natomiast na ul. Wiśniowej trwają prace przy jej odtwarzaniu.

Zadanie 1.2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego" Zakończyła się budowa kanalizacji na tym zadaniu. W ramach tego zadania przeprowadzono próby szczelności i przegląd CCTV wybudowanej kanalizacji. Nawierzchnie drogowe zostały odtworzone, a na osiedlu Leśnym przeprowadzono prace porządkowe.

Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

Zadanie 2.1 - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul Mickiewicza i ul. Słowackiego.

Wykonawca: A.G. System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 15

Wykonawca kontynuuje prace budowlane od ul. Słowackiego, zmodernizowano ponad 0,6 km sieci. Obecnie Wykonawca przygotowuje się do modernizacji kanalizacji metodą mikrotunelingu.

Zadanie 2.2 - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

Wykonawca: Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10.

Wykonawca zakończył prace metodą rękawa CIPP. Zmodernizowane zostało 1110 m kanalizacji. Trwają prace przygotowawcze do renowacji metodą SPR, które rozpoczną się we wrześniu.

Zadanie 2.3 - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą.

Wykonawca: konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33

Łącznie zmodernizowano 6018 m sieci kanalizacyjnej metodami rękawa CIPP, krakingiem oraz częściowo metodą wykopu otwartego. Trwa kompletowanie dokumentacji odbiorowej.



**Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości
Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”**

Wykonawca: konsorcjum firm:

- IDS-BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7
- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2

Zadanie 3.1 - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach".

Do chwili obecnej wybudowano dwa reaktory biologiczne oraz zbiornik osadu. Wykonano zadaszenie dla tych zbiorników. Zamontowano urządzenia technologiczne w reaktorach. Trwa tynkowanie budynku oraz budowa zadaszenia budynku technicznego, gdzie wykonano już stolarkę okienną.

Zadanie 3.2 - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki".

Wykonawca realizuje umowę zgodnie z harmonogramem. Wykonano już ok. 29 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz posadowiono ok. 450 szt. zbiorników przydomowych przepompowni ścieków. Trwa montaż przydomowych przepompowni ścieków w Łękach. Równolegle prowadzone są prace elektryczne związane z podłączeniem przydomowych przepompowni, do źródła zasilania w obrębie gospodarstwa domowego.

Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małec”

Zadanie 4.1 – Dnia 21.06.2012 r. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla tego kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.08.2012 r. w siedzibie naszej Spółki. W chwili obecnej komisja przetargowa analizuje oferty.

Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”

Wykonawca: firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Wybudowano i uruchomiono zbiornik uśredniający wraz ze stacją zlewczą. Zamontowano także dwie pompy recyrkulacji wewnętrznej w reaktorach biologicznych. Zamontowano i uruchomiono dodatkową dmuchawę do napowietrzania reaktorów biologicznych wraz z konieczną wymianą instalacji i szaf elektrycznych. Trwa wymiana barierek na reaktorach biologicznych. Rozpoczęły się prace związane z montażem zgarniaczy dennych na osadnikach wtórnych.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 70 mln zł brutto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

Więcej informacji na www.jrp.mzwik-kety.com.pl

UNIA Sp. z o.o.
30-262 Kraków
ul. Ceglarska 14/10
tel./fax 12 263-70-07
NIP 676-218-98-78

PREZES
Krystyna Szharlat