



Kraków dn. 06.09.2012 r.

## **BIULETYN nr XXIII/08/2012**

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kętach realizuje Projekt pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty – etap I”.

Zaawansowanie prac na dzień 31.08.2012 roku przedstawia się następująco:

### **Kontrakt W1 „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w mieście Kęty”**

**Wykonawca:** firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "MACHNIK" Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica - Zdrój

**Zadanie 1.1** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni ulic Wiśniowej i Jagiellońskiej".  
Ułożono prawie 10 km sieci kanalizacji. Prowadzone są prace odtworzeniowe i porządkowe.

**Zadanie 1.2** - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni os. Leśnego i ul. Żeromskiego"  
Trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej dla tego zadania.

### **Kontrakt W2 „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”**

**Zadanie 2.1** - Przebudowa istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100 x 1200 mm pomiędzy ul Mickiewicza i ul. Słowackiego.

**Wykonawca:** A.G. System Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Senatorskiej 15

Wykonawca dokonał przewiertu pod ul. Staszica oraz kontynuuje prace w pobliżu ul. Zacisze. Zmodernizowano już ponad 0,5 km sieci.

**Zadanie 2.2** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Słowackiego i „wzdłuż torów”.

**Wykonawca:** Strabag Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzewskiej 10.

Wykonawca zakończył modernizację kanalizacji metodą rękawów utwardzanych wodą. Na wrzesień przewidziano czyszczenie kanalizacji przed rozpoczęciem modernizacji metodą SPR. Będzie to najdłuższy odcinek zmodernizowany tą metodą w Polsce (ok. 500m).

**Zadanie 2.3** - Modernizacja ciągów kanalizacyjnych w ul. Wszystkich Świętych, 3-go Maja, Jana Kantego, Mickiewicza-Rynek, Legionów, Żwirki i Wigury, Fabrycznej oraz osiedli Wyszyńskiego, 700-lecia, Nad Sołą.

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- INFRA S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- PBG S.A. Wysogotowo k. Poznania ul. Skórzewska 35
- MAZUR SP. Z O.O. 86-105 Świecie ul. Sportowa 33

Wykonawca zakończył pracę modernizacyjne sieci kanalizacyjnej. W tej chwili trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

### **Kontrakt W3 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki oraz budowa oczyszczalni ścieków w Łękach”**

**Wykonawca:** konsorcjum firm:

- IDS-BUD Sp. z o.o. (lider) z siedzibą w Rypinie przy ul. Bielawki 7



- Funam Sp. z o.o. (partner) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej 2  
**Zadanie 3.1** - "Budowa oczyszczalni ścieków w Łękach".

Na obecną chwilę trwa montaż urządzeń technologicznych w budynku technicznym oraz w reaktorach biologicznych. Prowadzone są również prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz budynku technicznego.

**Zadanie 3.2** - "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach miejscowości Bielany i Łęki".

Kontynuowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Do chwili obecnej wykonano już ok. 30 z zaplanowanych prawie 35 km sieci kanalizacyjnej. Posadowiono również ok. 530 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Na bieżąco prowadzone są przyłączenia energetyczne do przepompowni.

**Kontrakt W4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec”**

**Zadanie 4.1** – Dnia 21.06.2012 r. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla tego kontraktu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 03.08.2012 r. w siedzibie naszej Spółki. W chwili obecnej komisja przetargowa analizuje oferty.

**Kontrakt W5 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kętach – budowa zbiornika uśredniającego, dostawa i montaż urządzeń oraz remont obiektów”**

Wykonawca: firma P.T.H.U. HYDRO-MARKO

Zamontowano zgarniacz denny na osadniku nr 3 oraz trwa montaż zgarniacza na osadniku nr 4. Prowadzone są również prace przy montażu barierek na reaktorach biologicznych. Na miesiąc wrzesień przewidziano rozruch zgarniacza.

Przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 70 mln zł brutto, w tym maksymalne dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie ponad 43 mln zł.

**Więcej informacji na [www.jrp.mzwik-kety.com.pl](http://www.jrp.mzwik-kety.com.pl)**

UNIA Sp. z o.o.  
30-362 Kraków  
ul. Ceglarska 14/10  
tel./fax 12 263-70-07  
NIP 676-218-98-78

PREZES  
Krzysztof Szkarlat